



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว (ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 บางโครงการได้แล้วเสร็จ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561

(นายคงฤช อัครมาลีรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน	ไม่เป็น ไปตาม แผน	หมายเหตุ
		จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศ เชิญชวน (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
1	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลอง ทองหลาง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านนา อำเภอกระเปอร์ จังหวัดระนอง ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองกำหนด งบประมาณตั้งไว้ 2,975,000.- บาท	1 แห่ง	ประมูล ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์	5 มิ.ย. 56 ประกาศครั้งที่ 1 31 ก.ค. 57 ประกาศครั้งที่ 2	17 ต.ค. 56 2,975,000	14 ก.ค. 57			✓	✓	อยู่ระหว่าง กระบวนการ พิจารณาของศาล ปกครองนครศรี ธรรมราช เนื่องจากผู้รับจ้าง ได้ยื่นเงื่อนไขใน การทำบันทึก ข้อตกลงเพิ่มเติม แนบท้ายสัญญา จ้าง กรณีขยาย ระยะเวลา ตามมติกรม.

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		หมายเหตุ			
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินคงเหลือ (ล้านบาท)		เป็นไป ตาม แผน	ไม่เป็น ไปตาม แผน	
2	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	โครงการก่อสร้างเมรุศพตลอดมณฑลพิเศษ บริเวณวัดชนาราม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองกำหนด งบประมาณตั้งไว้ 3,600,000-บาท	1 แห่ง	ประมูลระบบ อิเล็กทรอนิกส์	31 ก.ค. 61	3 ก.ย. 61 3,597,000	30 มิ.ย. 62						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ตามสัญญา

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ						การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน	ไม่เป็น ไปตาม แผน	หมายเหตุ	
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธีวิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกาศราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)					
3	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	โครงการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระนอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง โดยทำการก่อสร้างแผงเบรื่ออร์ ยาว 110 เมตร ติดตั้งโคมไฟถนน LED ขนาด 240 วัตต์ จำนวน 17 ชุด ทาสีเครื่องหมายจราจรบนพื้นถนน จำนวนไม่น้อยกว่า 34 ตารางเมตร ปรับปรุงท่อระบายน้ำชาย-หญิง เปลี่ยนกระเบื้อง ห้องน้ำ ทำรางน้ำ และเปลี่ยนอุปกรณ์ห้องน้ำ ปรับปรุงพื้นที่ รอบนอกปูพื้นด้วยอิฐบล็อกทางเท้า จำนวนไม่น้อยกว่า 1,150 ตารางเมตร งบประมาณตั้งไว้ 1,800,000.-บาท	1 แห่ง	e-bidding	16 มี.ค. 61	11 ก.ย. 61	8 ก.พ. 62					✓	อยู่ระหว่าง บริหารสัญญา	
4	แผนงาน เกษตรและชุมชน	โครงการก่อสร้างรางถนนพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยระนองพัฒนา 2/3 ในพื้นที่มจัดทาผลประโยชน์ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ตำบลเขาบริเวณนี้ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 220.00 เมตร ตามแบบขงองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดระนองกำหนด งบประมาณตั้งไว้ 1,459,000.-บาท	1 แห่ง	สอบราคา	24 ก.พ. 60	16 พ.ค. 60	13 ก.ย. 60							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จ้างขยายเวลา การก่อสร้าง

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดหมู่เศรษฐกิจ ที่ต้นและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน	ไม่เป็น ไปตาม แผน	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินคงเหลือ (ล้านบาท)			
5	แผนงาน ทะเลและชุมชน ไทยเสรี หมู่ที่ 1 บ้านปากคลอง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง ระนอง โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาว 227.00 เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองกำหนด งบประมาณตั้งไว้ 1,250,000.-บาท		1 แห่ง	สอบราคา	30 มี.ค. 60	15 มี.ย. 60 1,250,000	13 ต.ค. 60	14-ก.ย.-61 825,770.42			เบิกจ่ายแล้ว (งวดที่1-งวดสุดท้าย) 14-ก.ย.-61 825,770.42	
6	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นบริเวณสนามกีฬากลาง จังหวัดระนอง หมู่ที่1 ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.เครื่องเล่นสนามชุดใหญ่ ขนาดไม่น้อยกว่า 4.90X7.00X3.80เมตร 2.ชุดป็นปายหินคู่ จำนวน 1 ชุด 3.อุปกรณ์เล่นสลับขาเด็ก จำนวน 1 ชุด 4.อุปกรณ์บริหารหน้าท้องเด็ก จำนวน 1 ชุด 5.อุปกรณ์ลูกกอล์ฟเด็ก จำนวน 1 ชุด 6.อุปกรณ์เดินอากาศ จำนวน 1 ชุด 7.อุปกรณ์โหนตัว จำนวน 1 ชุด งบประมาณตั้งไว้ 3,000,000.- บาท		1 แห่ง	e-bidding							✓ อยู่ระหว่างการ จัดทำราคากลางและ คุณลักษณะเฉพาะ	

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ						การเบิก - จ่าย		หมายเหตุ	
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	เป็นไป ตาม แผน (✓)		ไม่เป็น ไปตาม แผน (✓)
7	แผนงาน การศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	ปรับปรุงสะพานน้ำตกทางทิศกลางจังหวัดระนอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง งบประมาณตั้งไว้ 2,000,000.- บาท	1 แห่ง	e-bidding	ประกาศครั้งที่ 1 15-ธ.ค.-60 ประกาศครั้งที่ 2 23-เม.ย.-61						✓	อยู่ระหว่างการ ส่งทบทวน ราคาากลาง

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน ✓	ไม่เป็น ไปตาม แผน ✓	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ เชิญชวน (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
8	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	ปรับปรุงถนนลาดยางสายน้ำจืดน้อย-มะมู หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำจืดน้อย- หมู่ที่ 3 ตำบลมะมู อำเภอกระบุรี ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 757.00 เมตร ทนฯ 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,422 ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองกำหนด งบประมาณตั้งไว้ 2,486,000.- บาท	1 แห่ง	ประมูล อิเล็กทรอนิกส์	27 ก.พ 61	30 มี.ค 61 2,390,000	28 ก.ค 61	เบิกจ่ายงวดที่ 1 717,000 22 มี.ย 61 งวดสุดท้าย 1,673,000 27-ส.ค-61			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ตามสัญญา เบิกจ่ายงวดที่ 1 เบิกจ่าย งวดสุดท้าย
9	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยท่อม หมู่ที่ 4 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 330.00 เมตร ทนฯ 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,320 ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองกำหนด งบประมาณตั้งไว้ 1,094,000.- บาท	1 แห่ง	สอบ ราคา							ยกเลิก โครงการ
10	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนาที่ดิน หมู่ที่ 1 ตำบลกลาง ตำบลบางพระใต้ - หมู่ที่ 5 ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น (ตอนที่ 2) จังหวัดระนอง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 840.00 เมตร ทนฯ 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,360 ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองกำหนด งบประมาณตั้งไว้ 2,212,000.- บาท	1 แห่ง	ประมูลด้วย ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ทรอนิกส์							ยกเลิก โครงการ

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าตัว ที่คืนและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ						การเบิก - จ่าย		หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทําโดย ใช้วิธี	ประกาศ เชิญชวน (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	เป็นไป ตาม แผน	
11	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหัวถนน หมู่ที่ 3 ตำบลท่างาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 626.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,100 ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองกำหนด งบประมาณตั้งไว้ 2,000,000.- บาท	1 แห่ง	สอบราคา							ยกเลิก โครงการ
12	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านดอนกลาง-บ้านบางหมี่ล่าง ตำบลน้ำจืด-ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยทำการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทำเป็นช่วงๆ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.50 เมตร ยาว 2,433 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า 21,897 ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองกำหนด งบประมาณตั้งไว้ 6,500,000.-บาท (เงินสะสม)	1 แห่ง	ประมูล ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์	3-ส.ค.-61	10-ก.ย.-61 6,470,000	7-ก.พ.-62				เงินสะสม อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ตามสัญญา

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน	ไม่เป็น ไปตาม แผน	หมายเหตุ	
		จำนวน	จัดทำโดย (หน่วยนับ)	ประกาศ เชิญชวน (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)						
13	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	1	จำนวน ใช้วิธี ประมูล	15 มิ.ย. 60	6 ก.ย. 60 2,202,000	4 พ.ค. 61	1,995,486	23-ก.ค.-61			เงินสะสม เบิกจ่าย 1,995,486 23-ก.ค.-61			(งวดที่1-งวดสุดท้าย)
14	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	1	จำนวน สอบราคา								เงินสะสม ยกเลิก โครงการ			

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ						การเบิก - จ่าย		หมายเหตุ	
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศ เชิญชวน (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	เป็นไป ตาม แผน		ไม่เป็น ไปตาม แผน
15	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างทางเท้า คลล.บ้านหาดทรายดำ หมู่ที่ 5 ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยทำการก่อสร้างทางเท้า คลล.ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 230 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 276 ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองกำหนด งบประมาณตั้งไว้ 1,600,000.-บาท	1 แห่ง	สอบราคา	29 ก.ย. 60	25 ต.ค. 60	22 มิ.ย. 61			✓	✓	เงินสะสม อยู่ระหว่าง ดำเนินการ แจ้งขยายเวลา การก่อสร้าง
16	ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	ปรับปรุงสนามฟุตบอลภายในสนามกีฬากลาง จังหวัดระนอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางรีน อำเภอเมือง โดยทำการรื้อหญ้าพร้อมดินถมพื้นสนามเดิมออก และถมดินปรับระดับใหม่พร้อมปลูกหญ้าสนาม ฟุตบอลพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8,040 ตารางเมตร เปลี่ยนหลอดไฟ LED Flood Light ขนาด 1,000 วัตต์ จำนวน 16 ดวงของเสาไฟฟ้าสนามฟุตบอลที่ ชำรุดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง กำหนด งบประมาณตั้งไว้ 2,400,000.-บาท	1 แห่ง	e-bidding								โอนแก้ไข เปลี่ยนแปลง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าตัวรับ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ						การเบิก - จ่าย		หมายเหตุ	
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศ เชิญชวน (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสหภาพ (ล้านบาท)	เข้าไป ตาม แผน		ไม่ ไป ตาม แผน
17	แผนงาน กีฬา และนันทนาการ	ค่าจัดซื้อเก้าอี้พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง จำนวน 1,148 ตัว งบประมาณตั้งไว้ 2,445,240.- บาท	1 แห่ง	e-bidding							✓	อยู่ระหว่างการ จัดทำราคากลางและ คุณลักษณะเฉพาะ
18	ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าสนามฟุตบอลสนามกีฬากลาง จังหวัดระนอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง โดยทำการก่อสร้างเสาไฟฟ้าจำนวน 4 ต้น และติดตั้ง ระบบไฟฟ้าแสงสว่างทางเท้าโครงการบริหารส่วนจังหวัด ระนองกำแพงนคร งบประมาณตั้งไว้ 18,340,000.- บาท	1 แห่ง	e-bidding							✓	อยู่ระหว่าง เว้นระยะเวลา การอุทธรณ์ก่อน การลงนามในสัญญา

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณลักษณะ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ						การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน	ไม่เป็น ไปตาม แผน	หมายเหตุ	
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ เชิญชวน (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)					
20	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	ปรับปรุงถนนลาดของซอยท่าเรือข้างมทก-ซอยท่าเรือ 37 หมู่ที่ 8 ตำบลราษภตุต อำเภอเมืองระนอง โดยทำการขุดผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1.075 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า 4,300 ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองกำหนด งบประมาณตั้งไว้ 2,248,000.- บาท	1 แห่ง	e-bidding										(เงินสะสม) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ประกาศ
21	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	ปรับปรุงถนนลาดของ ซอยท่าโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยทำการขุดผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง เฉลี่ย 5.50 เมตร ยาว 843 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,636.50 ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองกำหนด งบประมาณตั้งไว้ 1,533,000.- บาท	1 แห่ง	e-bidding										(เงินสะสม) อยู่ระหว่าง จัดทำแผน จัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง กรม/จังหวัดระนอง

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน	ไม่เป็น ไปตาม แผน	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย วิธี	ประกาศ เชิญชวน (รับ/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (รับ/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
22	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	ปรับปรุงถนนลาดยาง สายเพชรเกษม - เขาสีผึ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยทำการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 950 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า 5,700 ตารางเมตร พร้อมท่อลอดเหลี่ยม คสล.2-1.80*1.80*10.00 เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองกำหนด งบประมาณตั้งไว้ 3,200,000 - บาท	1 แห่ง	e-bidding	30-ส.ค.-61							อยู่ระหว่าง จัดทำ ประกาศ
23	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายคลองพริก หมู่ที่ 3 ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี (ตอนที่2) จังหวัดระนอง โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว จราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองกำหนด งบประมาณตั้งไว้ 3,000,000.- บาท	1 แห่ง	e-bidding	3-ส.ค.-61	10-ก.ย.-61	2,870,000	7-ก.พ.-62				(เงินสะสม) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ตามสัญญา

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง กรม/จังหวัดระนอง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (✓)	ไม่ เป็น ไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศ เชิญชวน (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสหภาพ (ล้านบาท)			
24	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยใหม่ปากคลอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น (ตอนที่2) โดยทำการสำรวจรังวัดและแปลนที่ดินคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองกำหนด งบประมาณตั้งไว้ 2,875,000.- บาท	1 แห่ง	e-bidding	14-ก.ย.-61						(เงินสะสม) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ประกาศ	
25	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	ก่อสร้างสถานีวิทยุอำเภอกระบุรี ในเขตเทศบาลตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง งบประมาณ 17,430,000.-บาท (เงินกู้ กสอ.)	1 แห่ง	e-bidding	20 ธ.ค 60	25 พ.ค 61	21-มี.ค.-62				อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ตามสัญญา	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน	ไม่เป็น ไปตาม แผน	หมายเหตุ	
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศ เชิญชวน (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
	งาน/โครงการ	รายการ											
		15. เครื่องปั้นจักรเย็บผ้าหลอดการไหลเวียนโลหิตและการหายใจ จำนวน 2 เครื่อง											
		16. เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง											
		17. เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์ไขมัน จำนวน 1 เครื่อง											
		18. เครื่องวัดความจุปอด จำนวน 1 เครื่อง											
		19. เครื่องวัดแรงบีบมือ จำนวน 1 เครื่อง											
		20. เครื่องวัดความอ่อนตัว จำนวน 1 เครื่อง											
		งบประมาณตั้งไว้ 2,984,700.- บาท											
27	แผนงาน การศึกษา วัฒนธรรม	ก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพ หมู่ที่ 1 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง ขนาดกว้าง 25.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร งบประมาณตั้งไว้ 3,860,000.-บาท	1 แห่ง	e-bidding									อยู่ระหว่าง การจัดทำ ราคาากลาง
28	แผนงาน การศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ	ก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพ หมู่ที่ 2 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองกำหนด งบประมาณตั้งไว้ 2,540,000.-บาท	1 แห่ง	e-bidding									อยู่ระหว่าง การจัดทำ ราคาากลาง

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย วิธี	ประกาศ เชิญชวน (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
29	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	ก่อสร้างสนามฟุตบอล บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง โดยทำการก่อสร้างอาคารสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 30.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองกำหนด งบประมาณตั้งไว้ 9,072,000-บาท	1 แห่ง	e-bidding						อยู่ระหว่าง การหาวิศวกร รับรองแบบ รูปรายการ
30	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	ก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬา หมู่ที่ 1 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ โดยทำการก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 4 เสา พร้อมเคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้า อุปกรณ์ระบบแสงสว่าง จากสนามกีฬาากลางจังหวัดระนองไปติดตั้ง และปรับปรุงเสาไฟฟ้า ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองกำหนด งบประมาณตั้งไว้ 1,964,000 บาท	1 แห่ง	e-bidding						อยู่ระหว่าง รอการดำเนินการ ย้ายเสาไฟฟ้า จากสนามกีฬา จ.ระนอง ไปยังสนามกีฬา อำเภอกะเปอร์

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณศัพท์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศ เชิญชวน (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
31	แผนงาน เฉพาะและชุมชน	ก่อสร้างอาคารจอดรถรองรับจักรยานยนต์ เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง โดยทำการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร ตามแบบ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองกำหนด งบประมาณตั้งไว้ 4,340,000.-บาท	1 แห่ง	e-bidding						อยู่ระหว่าง หาวิศวกร รับออกแบบ
32	แผนงาน เฉพาะและชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทพโกลีทีร์-เทพวายทอง หมู่ที่ 1 บ้านปากคลอง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 8.00 เมตรยาว 267.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,163 ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองกำหนด งบประมาณตั้งไว้ 1,265,000.-บาท	1 แห่ง	e-bidding						อยู่ระหว่าง จัดทำแผน จัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย	เป็นไป ตาม แผน (✓)	ไม่เป็น ไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศ เชิญชวน (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)				
33	แผนงาน เทศและชุมชน ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำคอกบรีตเสริมเหล็ก ขยายพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง โดยทำการ ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำคอกบรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 6.00 เมตรตามแบบที่องค์การ ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองกำหนด งบประมาณตั้งไว้ 3,008,000.-บาท		1 แห่ง	e-bidding						อยู่ระหว่าง จัดทำแผน จัดซื้อจัดจ้าง	
34	แผนงาน เทศและชุมชน 200 ปี หมู่ที่ 6 ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง โดยทำการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำคอกบรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 590.00 เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองกำหนด งบประมาณตั้งไว้ 2,965,000.-บาท		1 แห่ง	e-bidding						อยู่ระหว่าง จัดทำแผน จัดซื้อจัดจ้าง	
35	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา ปรับปรุงระบบออกสูบน้ำต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระแบบแทข่าย จำนวน 3 คัน งบประมาณตั้งไว้ 5,940,000.-บาท		3 คัน	e-bidding						ยกเลิก โครงการ	

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง กรม/จังหวัดระนอง

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดคำคุณศัพท์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน	ไม่เป็น ไปตาม แผน	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศ เชิญชวน (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
36	แผนงาน อุตสาหกรรม และกาไรยธา	จัดซื้อรถบรรทุกขนาด 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน งบประมาณตั้งไว้ 4,500,000.-บาท	1 คัน	e-bidding	30-ต.ค.-61							ยกเลิก ประกาศ
37	แผนงาน อุตสาหกรรม และกาไรยธา	ก่อสร้างถนนลาดยาง สายชลธารา หมู่ที่ 3 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยทำการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีตขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองกำหนด งบประมาณตั้งไว้ 1,874,000.-บาท	1 แห่ง	e-bidding								อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ประกาศ
38	แผนงาน อุตสาหกรรม และกาไรยธา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางถ้วน-บางพระ หมู่ที่ 2 ตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,020 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,080 ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การ บริหารส่วนจังหวัดระนองกำหนด งบประมาณตั้งไว้ 2,420,000.-บาท	1 แห่ง	e-bidding								อยู่ระหว่าง จัดทำแผน จัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดคำคุณศัพท์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ						การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน ✓	ไม่เป็น ไปตาม แผน ✓	หมายเหตุ
		จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ เชิญชวน (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)	เป็นไป ตาม แผน ✓	ไม่เป็น ไปตาม แผน ✓				
39	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4-2 ตำบลกะเปอร์ หมู่ที่ 1 ตำบลเขี้ยวเหล็ก อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร ทนฯ 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองกำหนด งบประมาณตั้งไว้ 2,507,000.-บาท	1 แห่ง	e-bidding	18-ก.ย.-61										อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ประกาศ
40	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองกำหนด งบประมาณตั้งไว้ 1,223,000.-บาท	1 แห่ง	e-bidding											อยู่ระหว่าง จัดทำแผน จัดซื้อจัดจ้าง
41	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา -หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยทำการปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 1,148.00 เมตร ทนฯ 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 9,184 ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองกำหนด งบประมาณตั้งไว้ 3,005,000.-บาท	1 แห่ง	e-bidding	28-ก.ย.-61										อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ประกาศ

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าคุณศัพท์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย เจ้าช	ประกาศ เชิญชวน (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม แนบสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
42	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	ปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 3 ตำบลเข็ญพลีียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง โดยทำการปูผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีตขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,266.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 7,596 ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองกำหนด งบประมาณตั้งไว้ 3,100,000.-บาท	1 แห่ง	e-bidding	30-ส.ค.-61					อยู่ระหว่าง เรียกผู้รับจ้าง มาทำสัญญา
43	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	ปรับปรุงถนนลาดยาง สายเพชรเกษม - อำเภอสุขสำราญ (ซอยธนาคารออมสิน) หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 5 ตำบลกำแพง อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง (ช่วงที่ 3) โดยทำการปูผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ใหญ่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 1,040.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8,320 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองกำหนด งบประมาณตั้งไว้ 3,000,000.-บาท	1 แห่ง	e-bidding	30-ส.ค.-61					อยู่ระหว่าง เรียกผู้รับจ้าง มาทำสัญญา

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าตัว ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ						การเบิก - จ่าย		หมายเหตุ	
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทําโดย ใช้วิธี	ประเภท เชิญชวน (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสหทบ (ล้านบาท)	เป็นไป ตาม แผน		ไม่เป็น ไปตาม แผน
44	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	ปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำจืดน้อย - หมู่ที่ 3 ตำบลมะมู อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง (ช่วงที่ 2) โดยทำการปูผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,560.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 9,360 ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองกำหนด งบประมาณตั้งไว้ 3,000,000.-บาท	1 แห่ง	e-bidding	25 พ.ค 61	13 มิ.ย 61 2,518,000.00	11 ต.ค 61			เป็นไป ตาม แผน	ไม่ เป็น ตาม แผน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ตามสัญญา
45	แผนงาน สาธารณสุข	จัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาณรถระบุไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ งบประมาณตั้งไว้ 4,000,000.-บาท	2 คัน	e-bidding								ยกเลิก โครงการ
46	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	ปรับปรุงถนนลาดยาง สายเพชรเกษม - เขาสังข์ หมู่ที่ 3 ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยทำการปูผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 950.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5,700 ตารางเมตรพร้อมเพื่อถอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 2-1.80 x1.80 x10.00 เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองกำหนด งบประมาณตั้งไว้ 3,200,000.-บาท	1 แห่ง	e-bidding	30-ส.ค.-61							(เงินสะสม) อยู่ระหว่าง เรียกผู้รับจ้าง มาทำสัญญา

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ						การเบิก - จ่าย		หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศ เชิญชวน (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	เป็นไป ตาม แผน	
47	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโหลปากคลอง หมู่ที่ 1 ตำบล บางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง (ตอนที่ 2) ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,020.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,080 ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง กำหนด งบประมาณตั้งไว้ 2,875,000.-บาท	1 แห่ง	e-bidding	3-ส.ค.-61	10-ก.ย.-61	7-ก.พ.-62			(เงินสะสม) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ประกาศ	
48	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบล จ.ป.ร.อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง (ตอนที่ 2) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองกำหนด งบประมาณตั้งไว้ 3,000,000.-บาท	1 แห่ง	e-bidding						(เงินสะสม) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ตามสัญญา	
49	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง โดยทำการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองกำหนด งบประมาณตั้งไว้ 2,383,000.-บาท	1 หลัง	e-bidding						อยู่ระหว่างการจัดหา วิศวกรสามัญ เพื่อรับรองความมั่นคง แห่งแรกของรูปแบบ รายการก่อสร้าง (กัณเงิน)	

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าคุณวิเศษ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศ เชิญชวน (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
50	แผนงาน สร้างควม เข้มแข็ง ของชุมชน	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยทำการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองกำหนด งบประมาณตั้งไว้ 2,537,000.-บาท	1 หลัง	e-bidding	30 พ.ย 60	26 ก.พ 61	26 มี.ย 61	7,559,579.44	20-ก.ค.-61	อยู่ระหว่างการจัดหา วิศวกรสามัญ เพื่อรับรองความมั่นคง แห่งแรงของรูปแบบ รายการก่อสร้าง (กัณเงิน)
51	แผนงาน อุตสาหกรรม และพาณิชย์	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านดอนกลาง- บ้านบางหมี่ล่าง หมู่ที่ 5 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,500.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.50 เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองกำหนด งบประมาณตั้งไว้ 8,330,000.-บาท	1 แห่ง	e-bidding	30 พ.ย 60	26 ก.พ 61	26 มี.ย 61	7,559,579.44	20-ก.ค.-61	เงินอุดหนุน เบิกจ่ายแล้ว 7,559,579.44
52	แผนงาน อุตสาหกรรม และพาณิชย์	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านวัดคาง-บ้านปากแพรก หมู่ที่ 3 ตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่นจังหวัดระนอง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,800.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.50 เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองกำหนด งบประมาณตั้งไว้ 6,370,000.-บาท	1 แห่ง	e-bidding	30 พ.ย 61	19 ก.พ 61	19 มี.ย 61	5,538,000	17-ก.ค.-61	เงินอุดหนุน เบิกจ่ายแล้ว 5,538,000.00

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ						การเบิก - จ่าย		หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศ เชิญชวน (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	เป็นไป ตาม แผน	
55	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	ปรับปรุงถนนลาดยางซอยสุขสบาย เชื่อมซอยเทพรมิต หมู่ที่ 4 ตำบลราษภูลาด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยทำการ ปูผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร ทน 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร ตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองกำหนด เป็นเงิน 2,611,000.-บาท	1 แห่ง	e-bidding	7 มิ.ย 61	9-ก.ค.-61 2,480,000	6-พ.ย.-61				(เงินสะสม) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ตามสัญญา
56	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าจัดซื้อรถบรรทุกเหล็ก ขนาด 10 ตัน เป็นเงิน 3,000,000.-บาท	1 คัน	e-bidding							
57	แผนงาน เกษตร และชุมชน	ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบที่มีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) เป็นเงิน 829,000.-บาท	1 คัน	e-bidding							

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง กรม/จังหวัดระนอง

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		หมายเหตุ			
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศ เชิญชวน (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		เป็นไป ตาม แผน	ไม่เป็น ไปตาม แผน	
63	แผนงาน บริหารทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษา	ก่อสร้างอาคารโรงอาหารโรงเรียนบ้านในวง หมู่ที่ 1 ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง เป็นเงิน 3,005,000-บาท	1 แห่ง	e-bidding									

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นายรักตพงษ์ ทัพพะอินทร์)
 ชื่อ
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพิเศษ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
 (นายคงฤกษ์ อัครมาลีรัตน์)
 ชื่อ
 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง